

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr. : 126374  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: electro.demeyer@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS18  
Verslagnr.: 5384664  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 14/05/2020

Klant / Opdrachtgever:  
ELECTRO DEMEYER J. VOF  
RAMSKAPELLESTRAAT 40  
8301 HEIST-AAN-ZEE

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: \_\_\_\_\_ Aard installatie: vernieuwd Type lokalen: woning  
Plaats onderzoek: VERHAMME STEFHAN ALBERTLAAN 45 KNOCKE 8300  
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271  
Datum onderzoek: 14/05/2020 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/05/2045 Onderzoeker: CALLENS DIRK  
Eigendom van: VERHAMME STEFHAN  
Installateur: Electro Demeyer  
B.T.W.: - ID-kaart : - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: 1SAG1100077892 Stand I : 313 Stand II -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 2 doorsnede: 16 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: baren sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 24 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 2p 63A/30mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 63A/30mA  
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 1 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  verlichting   
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
I	Geen

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

  
De Agent-onderzoeker