



AIB-VINÇOTTE BELGIUM verer... winstoochmerk  
 Head office: Business Class Kantorenpark... agerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674...@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Registered office: Diamant Building • Boulevard... Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875  
 Safety, quality and environmental services

GLV Winkel.

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11  
 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code: 1.

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: ..... / ..... Lid nr.: ..... Aanvrager: Potuliege

Verantwoordelijke voor de werken: BUBA Potuliege Gegevens: T. V. Bertone Installatie: BUBA Potuliege Eigenaar of beheerder: BUBA Potuliege  
 Naam, Voornaam: BUBA Potuliege Naam, Voornaam: T. V. Bertone Adres: Oude Mandenbingsweg K. Peopeldijk 71A  
 Ident. Kaart nr.: ..... Post nr. + stad: 3990 Maldegem BTW nr.: BE 0466 613451 Tel.: 9990 Maldegem

Basis van het onderzoek:  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  ARAB  .....  
 Art 270  ingebruikname  wijziging  uitbreiding  Art 86  Art 271 bis  1 Woonenheid  
 Art 271  mobiel  tijdelijk  Art 87  Art 278  Huishoudelijke werkeenheid  
 Art 276  periodiek  controle  .....  Art 88  Art .....  3 Gemeenschappelijke delen  
 Art 276  verzwaring  overdracht  .....  Art .....  Art .....  4 Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:  
 Gegevens verdeler: EAN 541448860005392203  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst  
 kWh meter nr.: 33540775 Meterstand dag: 1,8 nacht: 1,4  kWh excl. nacht meter:  
 Bescherming aansluiting (A):  20  25  32  40  50  63  80  100  ..... nr.: ..... Meterstand: .....  
 Gegevens installatie: Nominale spanning:  230V  3x230V  3N400V  ..... Type aardelektrode:  
 Maximale nominale stroom (A):  20  25  32  40  50  63  80  100  .....  aardingslus  pen / baar  
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 16 mm<sup>2</sup> - Type: XVB  .....  
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 63 A / 300 mA Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 12+16  
 Zie bijlage gasc schemas

Metingen - testen - controles - verzegeling:  
 Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  /doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand: 3,1 Ω  Algemeen isolatieniveau: 5 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test DSI  
 Differentieelstroominrichting:  werd verzegeld  was verzegeld  was niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>geen inbreuken vastgesteld</u>	Visum DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB:
<input type="checkbox"/> Nihil		Naam: <u>Vanhuffel</u>
Opmerkingen		Visum: <u>25/9/07</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):  
 De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:  
 vóór 21/09/2007  
 door hetzelfde erkend organisme (\*\*)  
 (\*\*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agentbezoeker:  
 Naam: Jalouebroeke P. Agent nr.: 2570  
 Aantal bijlagen:  Situatieschema('s): 2  Eéndr:

Voor de directeur generaal: Handtekening  
 Datum: 21/09/2007  
2

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrecht (\*\*). De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het tr ke aangebrachte wijziging te vermelden. Elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst vertredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het